



## FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁRA VONATKOZÓAN

Ha Ön úgy dönt, hogy a víziközmű-bekötés szerelési munkáin kívüli földmunkát saját erőből oldja meg, akkor:

- A földmunka megkezdése előtt be kell szereznie a helyi Önkormányzattól a közterület felbontásához és használatához szükséges engedélyeket.
- Kérése alapján térítés ellenében kollégáink a helyszíni szemle során kijelölik a bekötővezeték terv szerinti nyomvonalát és meghatározzák a bekötés időpontját, amikorra Önnek a földmunkát el kell végeznie.
- A földmunkát kizárólag a tervek szerint, a tervben lévő, a bekötővezeték nyomvonala által érintett közművek üzemeltetőinek (pl. távközlés, gáz, áram, kábeltévé üzemeltetők) hozzájárulása és előírásai (pl. szakközeg jelenléte) szerint lehet végezni, a munkavédelmi előírások betartásával.
- A közművekben, illetve a munkaárok megvalósításával, földmunkával összefüggő bármilyen esetleges kár költségei Önt terhelik.
- A földmunka végeztével szakembereink – egyeztetett időpontban – a szerelési munkát elvégzik.
- A munkaárok kiásása és a bekötés megvalósítása között, valamint a szerelés idejére és az alatt a munkaárok baleset- és munkavédelmi előírásoknak megfelelő állékonyságáról, körülhatárolásáról, esetleges kivilágításáról, víztelenítéséről Önnek kell gondoskodnia. A baleset- és munkavédelmi előírásoknak nem megfelelő munkaárokból Társaságunk szakemberei a szerelést nem végzik el.
- A szerelési munkák után a földvisszatöltést, az út, a közterület eredeti állapotú helyreállítását el kell végeznie ill. annak akkori és jövőbeni megfelelőségét garantálnia kell.
- Ha Ön úgy dönt, hogy a földmunkát (a hozzá tartozó egyéb feladatokkal) is Társaságunkkal végezteti, úgy kollégáink, a megbeszélt időpontban - díj ellenében - a komplett kivitelezést elvégzik.

ALFÖLDVÍZ Zrt.

### NYILATKOZAT

Alulírott megrendelő a fenti tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem, ez alapján úgy döntöttem, hogy a víziközmű-bekötés földmunkáját (beleértve a baleset- és munkavédelmi előírásoknak megfelelő földkitermelést, - visszatöltést, tömörítést, körülhatárolást, esetleges kivilágítást, engedélyek beszerzését, a szükséges burkolatbontást, - helyreállítást, útátfúrást, védőcső-elhelyezést, dúcolást, víztelenítést, útlezárást a tervben előírtak szerint) saját kivitelezésben kívánom elvégezni.

Amennyiben a víziközmű-bekötés földmunkája és/vagy a vízmérőakna nem megfelelő vagy hiányos úgy vállalom, hogy a többszöri fel- és levonulás költségét – számla alapján – az ALFÖLDVÍZ Zrt. részére megtérítem.

Kelt: \_\_\_\_\_  
aláírás

Megrendelő neve, kivitelezés helye:.....