

1. SZ. TERVEZŐI ÉS KIVITELEZŐI VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

ALFÖLDVÍZ ZRT. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.)

Cégjegyzékszám: 04-10-001580

Bankszámlát vezető bank neve: OTP Kereskedelmi Bank Nyrt.

Bankszámla száma: 11733003-20077617-00000000

Képviselő neve és tisztsége: Nagy László műszaki vezérigazgató-helyettes és Kis Albert Zoltán mérnökség vezető

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

KÖVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi út 3.)

Cégjegyzékszám: 04-09-002957

Adószám: 11050731-2-04

Bankszámlát vezető bank neve: OTP Kereskedelmi Bank Nyrt.

Bankszámla száma: 11733003-20115033-00000000

Képviseli: Mochnács Pál ügyvezető

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

együttesen Szerződő felek (továbbiakban: szerződő felek) között az alulírott helyen és időben a következő feltételekkel:

1. Szerződő felek megállapítják, hogy 2012. október 28-án köztük „**A Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő vízbázisok biztonságba helyezése**” című KEOP-2.2.3/B/09-2010-0004 tárgyú projekt kivitelezési munkáira vonatkozóan, a „**FIDIC Piros Könyve szerződési feltételek szerint**” a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 7864/2012 számon megjelentetett ajánlati felhívás eredményeképpen szerződéskötés (továbbiakban: Szerződés) jött létre.
2. Szerződő felek megállapítják, hogy a szerződést az alábbi **egyösszegű (átalányaras) fizetési feltételekkel** kötötték:

A Szerződés Elfogadott Végösszege:

Szerződés egyösszegű átalányára: **427.088.004.-Ft,**

azaz **négyszázhuszonhét-millió nyolcvannyolcezer-négy** forint, melyből a

Tartalékkeret: **20.337.524.- Ft,**

azaz **húszmillió háromszázharminchétezer-ötszázhuszonnégy** forint.

3. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy az 1. pont szerinti szerződés módosítására az alábbi indok(ok) alapján kerül sor:

1. sz. Követelés:

Vállalkozó 2013.04.08-án AV-012/2013 számú levelében a Megrendelő felé Vis Maior bejelentéssel, továbbá a Mérnök felé AV-013/2013 számon Követelés Bejelentéssel élt. A Mérnök a Követelés Bejelentést a 8. sz. kooperációs jkv. 8/2 6. sorában, a kooperáció keretében, nyugtázta. A Vállalkozó 2013.05.13-i keltezésű, AV-018/2013 sz. levelében Végső Követelést nyújtott be.



A Vállalkozó által 2013.05.13-i keltezésű 1. szám alatt benyújtott Vállalkozói Követelés tárgya Építési munkák korlátozása -Vis Maior – csapadékos, belvizes időszakokkal kapcsolatos problémákra hivatkozva.

Mérnök 2013. május 18-i, IMS/AV/K/29/2013. iktatószámú Határozatában elfogadta a Megvalósítás időtartamának meghosszabbításáról szóló 17 napos Vállalkozói Követelést.

A 2012. október 18-án kelt Vállalkozói szerződés 4.1 pontja alapján Vállalkozó a Projekt szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított, a szerződés aláírásától számított 242 napon belül, de legkésőbb - a Támogatási Szerződés szerint tervezett befejezés - 2013. augusztus 14-ig köteles teljesíteni.

A Vállalkozói Követelés és az 1. sz. Mérnök Határozat értelmében a szerződésben szereplő 242 napot 17 nappal meghosszabbítani szükséges.

Az 1. sz. Vállalkozói követelés a Műszaki tartalomban változást nem eredményez.

Előre nem láthatóság indoklása:

A Vállalkozó követelésének hivatkozott jogalapja (ÁSZF 19.1) a szerződéskötést megelőzően a Vállalkozó és a Megrendelő által előre nem látható körülmény.

Vállalkozó a körülmények alapján 2013.04.08-án az ÁSZF 19.1 Alcikkely szerinti Vis Maior bejelentéssel élt a Megrendelő felé, egyúttal ugyanezen jogalap megjelöléssel ÁSZF 20.1 Alcikkely szerinti Követelés Bejelentést küldött a Mérnöknek.

A Követelés és a Bejelentés jogalapját vizsgálva:

„ÁSZF 19. 1 Alcikkely

.....a „Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy körülményt jelent:

(a) amelynek előállása a Felek akaratától független,

(b) amely bekövetkezésének elhárítására az adott Fél a Szerződés megkötését megelőzően alapvetően nem készülhetett fel,

(c) amelyet, miután bekövetkezett, az adott Fél alapvetően nem kerülhetett el, vagy nem volt képes ellenőrzése alá vonni, és

(d) amelynek bekövetkezése alapvetően nem a másik Félnak tulajdonítható.”

megállapítható, hogy a Vis Maior feltételrendszerének a kialakult helyzet teljes mértékben eleget tesz, mind a 4 bekezdés szerinti feltétel fent áll.

Az ÁSZF 19.4 Alcikkely szerint Vállalkozó jogosulttá válik a 20.1 Alcikkely szerint a Megvalósítás időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig.

2. sz. Követelés:

Mérnök 2013. május 10-én, IMS/AV/K/24/2013. sz. levelében (3. sz. Mérnök Utasítás) Megrendelő utasítására (ARV/39-98/2013. isz. levél), azonnali hatállyal felfüggesztette a teljes Projektterületen a Vállalkozó munkavégzését. A felfüggesztés 2013. május 17-én a 4 sz. Mérnök Utasításban (IMS/AV/K/26/2013 szám) került feloldásra.

A felfüggesztésre a Lökősháza-Kevermes munkaterületen bekövetkezett halálos kimenetelű munkabaleset következtében szükségessé váló intézkedések miatt került sor.

A Megrendelő és a Mérnök szükségesnek ítélte meg a teljes Projektterületre vonatkozóan Intézkedési Tervek elkészítését, a projekt balesetmegelőzési felülvizsgálatát, valamint a Hatóságok intézkedéseinek, vizsgálatainak biztosítására vonatkozó munka-akadályoztatás elkerülését.

A munkálatok felfüggesztése a Vállalkozónak 2013. május 10-17. időszakban 7 nap késedelmet okozott.

A 2012. október 18-án kelt Vállalkozói szerződés 4.1 pontja alapján Vállalkozó a Projekt szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított, a szerződés aláírásától számított 242 napon belül, de legkésőbb - a Támogatási Szerződés szerint tervezett befejezés - 2013. augusztus 14-ig köteles teljesíteni.

A Vállalkozói Követelés és a 2. sz. Mérnök Határozat értelmében a szerződésben szereplő 242 napot 7 nappal meghosszabbítani szükséges.

Műszaki tartalom változás bemutatása:

Nem releváns.

Előre nem láthatóság indoklása:

A Vállalkozó követelésének hivatkozott jogalapja (ÁSZF 8.8 és ÁSZF 8.9) a szerződéskötést megelőzően a Vállalkozó és a Megrendelő által előre nem látható körülmény. A Követelés

jogalapját, az alábbi körülmények miatt a Mérnök elfogadja:


A Mérnök a felülvizsgálatokkal kapcsolatosan nem állapítja meg a Vállalkozó ÁSZF 8.9 Alcikkely 3 bek. szerinti oksági mulasztását, ennek megfelelően jogosultnak tekinti a Vállalkozót az ÁSZF 20.1 Alcikkely szerinti Követelésben előadott Megvalósulási Időtartam meghosszabbítására.

4. Szerződő felek megállapítják, hogy a TERVEZŐI ÉS KIVITELEZŐI VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 4.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Vállalkozó a Projekt szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított, jelen szerződés aláírásától számított 266 napon belül, de legkésőbb – a Támogatási Szerződés szerint tervezett befejezés – 2013. augusztus 14-ig köteles teljesíteni.

5. Szerződő felek megállapítják, hogy a szerződés 5. pontjában a Vállalkozó részletezett egységes jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől számított 24 hónapra terjed ki a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége jelen szerződésmódosítás aláírását követően a Vállalkozói teljesítéstől számított 24 hónapra terjed ki.
6. A Szerződés jelen TERVEZŐI ÉS KIVITELEZŐI VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS módosító okirattal nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.
7. Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan melléklete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFU/13 C-06 137/2013. iktatószámú támogató véleménye.
8. Jelen Szerződésmódosítás a felek által történt aláírás napján lép hatályba.
9. Készült hét egymással teljesen megegyező példányban.

MEGRENDELŐ:
Aláírta és lepecsételte:


ALFÖLDVÍZ Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz.
Dr. Csák Gyula
vezérigazgató

VÁLLALKOZÓ:
Aláírta és lepecsételte:


KÖVIÉP
Építőipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba
Telefon/fax: 66/448-787; 443-464
Mochács Pál
ügyvezető

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a
Köviép Kft. nevében.

Kelt: Békéscsaba, 2013. július 29.

Kelt: Békéscsaba, 2013. július 29.



ÚJ SZÉCHENYI TERV

Feladó: Dr. Velikovszky László
mb. főosztályvezető
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály

Iktatószám: NFÜ/13C-06 - 134/2013.

Címzett: Nagy László, műszaki vezérigazgató-helyettes
Alföldvíz Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Fax: +36 66 528-850

Ügyintéző: Horváth Árpád

Dátum: 2013. július 24.

Tárgy: Állásfoglalás a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárás szabályairól szóló 4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet 44. § alapján. EMIR azonosító: 2012/03/É/00685-1

Tisztelt Vezérigazgató-helyettes Úr!

„A Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő vízbázisok biztonságba helyezése” című KEOP-2.2.3/B/09-2010-0004 tárgyú projekt kivitelezési munkálra vonatkozóan, a „FIDIC Píros Könyve szerződési feltételek szerint” tárgyú szerződés 1. számú módosításának véleményezéséhez megvizsgáltuk az Önök által EMIR rendszeren keresztül benyújtott dokumentumokat, és állásfoglalásunkról az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.


A felek által 2012. október 18-án megkötött szerződést az alábbi indokok alapján kívánják módosítani:

- 2013. március 27. és 2013. április 13. között a munkaterületet egybefüggő vízfelületek borították, ezért kivitelezésre e 17 napban nem kerülhetett sor.
- 2013. május 9-én a munkaterületen halálos kimenetelű munkahelyi balesett történt. A balesett hatására a Mérnök a kivitelezési munkálatokat felfüggesztette és az esetet kivizsgálta. A vizsgálat miatt 7 napon keresztül munkavégzés nem történhetett.

A bemutatott dokumentumok alapján álláspontunk szerint a tárgyi szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §. (2) bekezdése alapján jogszerű.

Kérjük, hogy a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 44. § (6) bekezdés szerint az aláírt szerződésmódosítás egy másolati példányát az EMIR rendszeren keresztül szíveskedjenek feltölteni, az eljárás státuszának aktualizálásával az ellenőrzés befejezésének céljából.

Tisztelettel,


Dr. Velikovszky László
mb. főosztályvezető

felek aláírásai:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.